

YAPI İLE İLGİLİ BİLGİLER

Yıbf No: 1556135

İlgili İdare (Belediye / Valilik)

: KADIKÖY

Yapı Ruhsat Tarihi ve No'su

: - / -

Yapının Adresi

: CAFERAĞA MH. BADEMALTİ SK..SÖĞÜT APT. KADIKÖY

Pafta / Ada / Parsel No'ları

: 32/150/10

Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi

: 815 / Betonarme - Çerçeve + Perdeli Sistem

Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok, Kat)

:

Yapı Sahibi

: FATMA TOLUN VE HİSS.

Yapı Mütahhidinin Adı

: GÖKÖZ İNŞ.MÜH.BİL.İHR.İTH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı

: İLKE YAPI DENETİM A.Ş.

KALIP ve DEMİR İMALATI KONTROL TUTANAĞI

Yukarıda belirtilen yapının blok, **TEMEL** kat, kotunda yapılan denetimde:

- 1- Kalıp imalatında kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot,
- 2- Betonarme demirlerinin projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği,
- 3- Tesizat projelerine uygunluk sağlandığı tespit edilmiştir.

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.


İş bu tutanak **19.03.2019** tarihinde, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Proje ve Uygulama Denetçisi**Mimar**

SELAHATTİN KAYAMAN

**Uyg. Sorumlu Denetçisi İnşaat****Mühendisi**

GÜLSER ÖZKÜL

**Proje ve Uyg. Den.****Makine Mühendisi**

LOKMAN KOÇ

**Proje ve Uyg. Den.**
Elektrik Mühendisi**Kontrol Elemanı**

OKAN ÖZEL

Yapı Mütahhit veya adına
Şantiye Şefi

GÖKÖZ

İNŞ.MÜH.BİL.İHR.İTH.SAN.VE

**BETON DÖKÜM TUTANAĞI**

Yukarıda belirtilen yapının blok, **TEMEL** kat, kotunda

20.03.2019 tarihinde gerçekleştirilen **70** m³ beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar, olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafından düzenlenme tarihinden itibaren üç iş günü içinde, aksi takdirde hakediş eki olarak ilgili idareye iletilecektir. İş bu tutanak, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Uyg. Sorumlu Denetçisi**İnşaat Mühendisi**

GÜLSER ÖZKÜL

**Kontrol Elemanı**

OKAN ÖZEL

Yapı Mütah. veya adına**Şantiye Şefi**

GÖKÖZ

İNŞ.MÜH.BİL.İHR.İTH.SAN.

**Laboratuvar****Teknisyeni**

YAPI İLE İLGİLİ BİLGİLER

Yıbf No: 1556135

İlgili İdare (Belediye / Valilik)

: KADIKÖY

Yapı Ruhsat Tarihi ve No'su

: - / -

Yapının Adresi

: CAFERAĞA MH. BADEMALTİ SK..SÖĞÜT APT. KADIKÖY

Pafta / Ada / Parsel No'ları

: 32/150/10

Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi

: 815 / Betonarme - Çerçeve + Perdeli Sistem

Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok, Kat)

:

Yapı Sahibi

: FATMA TOLUN VE HİSS.

Yapı Mütahhidinin Adı

: GÖKÖZ İNŞ.MÜH.BİL.İHR.İTH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı

: İLKE YAPI DENETİM A.Ş.

KALIP ve DEMİR İMALATI KONTROL TUTANAĞI

Yukarıda belirtilen yapının blok, **BODRUM Kolan + Perde** kat, kotunda yapılan denetimde:

- 1- Kalıp imalatında kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot,
- 2- Betonarme demirlerinin projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği,
- 3- Tesisat projelerine uygunluk sağlandığı tespit edilmiştir.

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak **26.03.2019** tarihinde, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Proje ve Uygulama Denetçisi**Mimar**


SELAHATTİN KAYAMAN

**Proje ve Uyg. Den.
Elektrik Mühendisi****Uyg. Sorumlu Denetçisi İnşaat
Mühendisi**

GÜLSER ÖZKUL


**Kontrol Elemanı**

OKAN ÖZEL

**Proje ve Uyg. Den.
Makine Mühendisi**
LOKMAN KOÇ**Yapı Mütahhit veya adına
Şantiye Şefi**

GÖKÖZ

İNŞ.MÜH.BİL.İHR.İTH.SAN.VE


**BETON DÖKÜM TUTANAĞI**

Yukarıda belirtilen yapının blok, **BODRUM Kolan + Perde** kat, kotunda

27.03.2019 tarihinde gerçekleştirilen **35** m³ beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak **9** adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar, olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafından düzenlenme tarihinden itibaren üç iş günü içinde, aksi takdirde hakediş eki olarak ilgili idareye iletilecektir. İş bu tutanak, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Uyg. Sorumlu Denetçisi**İnşaat Mühendisi**

GÜLSER ÖZKUL


**Kontrol Elemanı**

OKAN ÖZEL

Yapı Mütah. veya adına**Şantiye Şefi**

GÖKÖZ

İNŞ.MÜH.BİL.İHR.İTH.SAN.

**Laboratuvar****Teknisyeni**

YAPI İLE İLGİLİ BİLGİLER

Yibf No: 1556135

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : KADIKÖY

Yapı Ruhsat Tarihi ve No'su : - / -

Yapının Adresi : CAFERAĞA MH. BADEMALTI SK..SÖĞÜT APT. KADIKÖY

Pafta / Ada / Parsel No'ları : 32/150/10

Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 815 / Betonarme - Çerçevesi + Perdeli Sistem

Kontrol Edilen Yapı Kısmı (Blok, Kat) :

Yapı Sahibi : FATMA TOLUN VE HISS.

Yapı Müteahhidinin Adı : GÖKÖZ İNŞ.MÜH.BİL.İHR.İTH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : İLKE YAPI DENETİM A.Ş.

KALIP ve DEMİR İMALATI KONTROL TUTANAĞI

Yukarıda belirtilen yapının blok, BODRUM Kat + Tavan kat, kotunda yapılan denetimde:

- 1- Kalıp imalatında kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot,
- 2- Betonarme demirlerinin projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği,
- 3- Tesisat projelerine uygunluk sağlandığı tespit edilmiştir.

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.


İş bu tutanak 08.10.2019 tarihinde, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye vermek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Proje ve Uygulama Denetçisi**Mimar**

SELAHATTİN KAYAMAN

**Proje ve Uyg. Den.
Elektrik Mühendisi****Uyg. Sorumlu Denetçisi İnşaat****Mühendisi**


GÜLSER ÖZKUL

**Kontrol Elemanı**

OKAN ÖZEL


Proje ve Uyg. Den.**Makine Mühendisi**

LOKMAN KOÇ

**Yapı Müteahhit veya adına
Şantiye Şefi**

GÖKÖZ

İNŞ.MÜH.BİL.İHR.İTH.SAN.VE

**BETON DÖKÜM TUTANAĞI**


Yukarıda belirtilen yapının blok, BODRUM Kat + Tavan kat, kotunda

08.10.2019 tarihinde gerçekleştirilen 40 m³ beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar, olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafından düzenleme tarihinden itibaren üç iş günü içinde, aksi takdirde hakediş eki olarak ilgili idareye iletilecektir.

İş bu tutanak, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye vermek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Uyg. Sorumlu Denetçisi**İnşaat Mühendisi**

GÜLSER ÖZKUL


**Kontrol Elemanı**

OKAN ÖZEL

Yapı Müteah. veya adına**Şantiye Şefi**

GÖKÖZ

İNŞ.MÜH.BİL.İHR.İTH.SAN.

**Laboratuvar****Teknisyeni**

YAPI İLE İLGİLİ BİLGİLER

Yıbf No: 1556135

İlgili İdare (Belediye / Valilik)

: KADIKÖY

Yapı Ruhsat Tarihi ve No'su

: - / -

Yapının Adresi

: CAFERAĞA MH. BADEMALTI SK..SÖĞÜT APT. KADIKÖY

Pafta / Ada / Parsel No'ları

: 32/150/10

Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi

: 815 / Betonarme - Çerçeve + Perdeli Sistem

Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok, Kat)

:

Yapı Sahibi

: FATMA TOLUN VE HİSS.

Yapı Müteahhidinin Adı

: GÖKÖZ İNŞ.MÜH.BİL.İHR.İTH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı

: İLKE YAPI DENETİM A.Ş.

KALIP ve DEMİR İMALATI KONTROL TUTANAĞI

Yukarıda belirtilen yapının blok, **ZEMİN Kolon + Tavan** kat, kotunda yapılan denetimde:

- 1- Kalıp imalatında kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot,
- 2- Betonarme demirlerinin projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği,
- 3- Tesizat projelerine uygunluk sağlandığı tespit edilmiştir.

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak **20.04.2019** tarihinde, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Proje ve Uygulama Denetçisi

Mimar

SELAHATTIN KAYAMAN

Proje ve Uyg. Den.
Elektrik Mühendisi

Uyg. Sorumlu Denetçisi İnşaat

Mühendisi

GÜLSER ÖZKUL

Kontrol Elemanı

OKAN ÖZEL

Proje ve Uyg. Den.

Makine Mühendisi

LOKMAN KOÇ

Yapı Müteahhit veya adına
Şantiye Şefi

GÖKÖZ
İNŞ.MÜH.BİL.İHR.İTH.SAN.VE

BETON DÖKÜM TUTANAĞI

Yukarıda belirtilen yapının blok, **ZEMİN Kolon + Tavan** kat, kotunda

20.04.2019 tarihinde gerçekleştirilen **45** m³ beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metodlarına ilişkin standartlarına uygun olarak **9** adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar, olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafından düzenleme tarihinden itibaren üç iş günü içinde, aksi takdirde hakediş eki olarak ilgili idareye iletilecektir. İş bu tutanak, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Uyg. Sorumlu Denetçisi

İnşaat Mühendisi

GÜLSER ÖZKUL

Kontrol Elemanı

OKAN ÖZEL

Yapı Müteah. veya adına

Şantiye Şefi

GÖKÖZ
İNŞ.MÜH.BİL.İHR.İTH.SAN.

Laboratuvar

Teknisyeni