

Mal Sahibi	CUMA AYBAR
Yüklenici	GÖKÖZ İNŞAAT

Belediye	KADIKÖY
Paft/Ad/Pars	19 / 69 /38

Adres	CAFERAĞA , Ahter sokak
-------	------------------------

11.08.2022

numune kabı silindir.....S..... küp.....K.....	döküm tarihi	beton numune bilgileri			Lab. Rapor No.	7 gün deney sonuçları			28 gün deney sonuçları			TS 13515 (Eylül 2021) - nitelik değerlendirmesi				
		miktar m3	mixer no	sipariş ölçüm		N/mm2	oran	1.örnek	2.örnek	3.örnek	N/mm2	N/mm2	f _{ck} = 37	2.kritere göre değerlendirme		
														f _{ck-4} = 33,0	V	
beton C30	6 Nisan 2022	150	16	16	İstanbul- 983- BRN 21064053	28,6	77%	44,7	40,7	43,3	4,0	4,4	42,9	>	f _{ck-4} = 33,0	V
döküm yeri	TEMEL	0-24	2	16	16	27,3	74%	42,3	44,3	46,1	3,8	4,6	44,2	>	f _{ck-4} = 33,0	V
25-100		3	16	16	34,5	93%	51,4	45,4	51,3	6,0	6,8	45,4	>	f _{ck-4} = 33,0	V	
101-150		4	16	16	35,4	96%	51,4	49,3	53,0	3,7	7,1	51,2	>	f _{ck-4} = 33,0	V	
151-200																
201-250																
1.kritere göre değerlendirme (n adet deney sonucu ortalaması)						n = 4			f _{cm} = 45,9			> f _{ck+1} = 38,0 V				

numune kabı silindir.....S..... küp.....K.....	döküm tarihi	beton numune bilgileri			Lab. Rapor No.	7 gün deney sonuçları			28 gün deney sonuçları			TS 13515 (Eylül 2021) - nitelik değerlendirmesi				
		miktar m3	mixer no	sipariş ölçüm		N/mm2	oran	1.örnek	2.örnek	3.örnek	N/mm2	N/mm2	f _{ck} = 30	2.kritere göre değerlendirme		
														f _{ck-4} = 26,0	V	
beton C30	15 Nisan 2022	35	15	15	TS-1193- BRN 2122514	42,7	142%	57,6	52,4	54,2	6,2	8,2	54,7	>	f _{ck-4} = 26,0	V
döküm yeri	2.BODRUM PERDE	0-24	2	15	15	44,0	147%	54,5	55,8	54,5	3,3	8,2	54,9	>	f _{ck-4} = 26,0	V
25-100		3	15	15	39,7	132%	51,1	55,2	53,9	4,1	8,0	53,4	>	f _{ck-4} = 26,0	V	
101-150																
151-200																
201-250																
1.kritere göre değerlendirme (n adet deney sonucu ortalaması)						n = 3			f _{cm} 54,4			> f _{ck+1} = 31,0 V				

numune kabı silindir.....S..... küp.....K.....	döküm tarihi	beton numune bilgileri			Lab. Rapor No.	7 gün deney sonuçları			28 gün deney sonuçları			TS 13515 (Eylül 2021) - nitelik değerlendirmesi				
		miktar m3	mixer no	sipariş ölçüm		N/mm2	oran	1.örnek	2.örnek	3.örnek	N/mm2	N/mm2	f _{ck} = 30	2.kritere göre değerlendirme		
														f _{ck-4} = 26,0	V	
beton C30	26 Nisan 2022	55	15	15	TS-1400- BRN 21183102	38,8	129%	46,8	48,6	52,5	5,7	7,4	49,3	>	f _{ck-4} = 26,0	V
döküm yeri	2.BODRUM TAVAN	0-24	2	15	15	37,9	126%	47,6	51,4	45,1	6,3	7,7	48,0	>	f _{ck-4} = 26,0	V
25-100		3	15	15	38,1	127%	55,4	50,5	49,2	6,2	7,8	51,7	>	f _{ck-4} = 26,0	V	
101-150																
151-200																
201-250																
1.kritere göre değerlendirme (n adet deney sonucu ortalaması)						n = 3			f _{cm} 49,7			> f _{ck+1} = 31,0 V				

numune kabı silindir.....S..... küp.....K.....	döküm tarihi	beton numune bilgileri			Lab. Rapor No.	7 gün deney sonuçları			28 gün deney sonuçları			TS 13515 (Eylül 2021) - nitelik değerlendirmesi				
		miktar m3	mixer no	sipariş ölçüm		N/mm2	oran	1.örnek	2.örnek	3.örnek	N/mm2	N/mm2	f _{ck} = 30	2.kritere göre değerlendirme		
														f _{ck-4} = 30,0	V	
beton C30	13 Mayıs 2022	75	15	15	TS-1636- BRN 21259320	42,6	142%	40,7	54,0	56,3	15,6	7,6	iptal	iptal	f _{ck} = 30,0	iptal
döküm yeri	1.BODRUM KOLON TAVAN	0-24	2	15	15	45,0	150%	57,6	53,9	58,6	4,7	4,5	56,7	>	f _{ck} = 30,0	V
25-100		3	15	15	41,4	138%	31,2	56,4	52,8	25,3	7,0	iptal	iptal	f _{ck} = 30,0	iptal	
101-150																
151-200																
201-250																
1.kritere göre değerlendirme (n adet deney sonucu ortalaması)						n = 1			f _{cm} uygulanmaz			> . . . V				

NOT : (EN BÜYÜK-EN KÜÇÜK) DEĞERİ SAPMA ORANINDAN (ORT.x %15) BÜYÜK OLDUĞUNDAN 2 DENAY SONUCU İPTAL EDİLEBİLİR.. BU SONUÇLAR İPTAL EDİLMESE DAHI TÜM DENAY SONUÇLARI PROJE DAYANIMININ OLDUKÇA ÜZERİNDEDİR.

numune kabı silindir.....S..... küp.....K.....	döküm tarihi	beton numune bilgileri			Lab. Rapor No.	7 gün deney sonuçları			28 gün deney sonuçları			TS 13515 (Eylül 2021) - nitelik değerlendirmesi				
		miktar m3	mixer no	sipariş ölçüm		N/mm2	oran	1.örnek	2.örnek	3.örnek	N/mm2	N/mm2	f _{ck} = 30	2.kritere göre değerlendirme		
														f _{ck-4} = 26,0	V	
beton C30	30 Mayıs 2022	75	15	15	TS-1949- BRN 21364288	34,9	116%	45,0	42,7	44,3	2,3	6,6	44,0	>	f _{ck-4} = 26,0	V
döküm yeri	ZEMİN KAT KOLON TAVAN	0-24	2	15	15	39,4	131%	47,7	52,0	50,7	4,3	7,5	50,1	>	f _{ck-4} = 26,0	V
25-100		3	15	15	42,0	140%	50,1	51,5	50,3	3,4	7,6	50,6	>	f _{ck-4} = 26,0	V	
101-150																
151-200																
201-250																
1.kritere göre değerlendirme (n adet deney sonucu ortalaması)						n = 3			f _{cm} 48,3			> f _{ck+1} = 31,0 V				

destek YAPI DENETİM LTD. ŞTİ.
Kadıköy / Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 276771
Tic. Sic. No: 4189370
Tic. Sic. No: 26711
Tic. Sic. No: 26514
Tic. Sic. No: 41897

[Handwritten signature]