

mal sahibi	sıra	döküm tarih	blok	yapı bölümü	temel? Kolon? Perde?	m3	numune ad	Silin. Küp	prj	lab. Rapor. no	7 GÜN			28 GÜN			sonuç ok? Red?
											7 gün	MIN	D dikkat dışık	28 gün	min	Ort.	
Cuma AYBAR Ve Hiss	1	6.Nis.22		TEMEL		150	24	k	C30/37	315	13.Nis	27,3	OK	4.May	42,9	46,9	v
Cuma AYBAR Ve Hiss	2	15.Nis.22		2.BDR	PERDE	35	12	S	C30/37	T5-1193	22.Nis	39,7	OK	13.May	53,4	54,4	v
Cuma AYBAR Ve Hiss	3	26.Nis.22		2.BDR	TAVAN	55	12	S	C30/37	T5-1400	3.May	37,9	OK	24.May	48,1	49,7	v
Cuma AYBAR Ve Hiss	4	13.May.22		1.bodrum	KLN+TVN	75	12	S	C30/37	T5-1636	20.May	41,4	OK	10.Haz	31,1	51,3	v
Cuma AYBAR Ve Hiss	5	30.May.22		ZEMİN	KLN+TVN	75	12	S	C30/37	T5-1949	6.Haz	34,9	OK	27.Haz	44,0	48,3	v
Cuma AYBAR Ve Hiss	6	11.Haz.22		1.N.KAT	KLN+TVN	75	12	K	C30/37	T5-2230	18.Haz	53,4	OK	9.Tem	63,5	64,1	v
Cuma AYBAR Ve Hiss	7	27.Haz.22		2.N.KAT	KLN+TVN	75	12	S	C30/37	T5-1949	4.Tem	40,2	OK	25.Tem	51,0	52,5	v
Cuma AYBAR Ve Hiss	8	19.Tem.22		3.N.KAT	KLN+TVN	77	12	S	C30/37	T5-2837	26.Tem	28,5	OK	16.Ağu	35,7	36,0	v

destek YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Belge No:297 Tic.Sic.No:449335
Erenköy V.D. 293 045 4301



destek YAPI DENETİM LTD. ŞTİ.

TS 13515 -Ek B1/Eylül 2021 BETONDA NİTELİK DEĞERLENDİRMESİ

Mal Sahibi CUMA AYBAR
Yüklenici GÖKÖZ İNŞAAT

Belediye KADIKÖY
Paft/Ad/Pars 19 / 69 /38

Adres CAFERAĞA , Akter sokak

10.11.2022

numune kabı silindir.....S..... küp.....K.....	döküm tarihi	beton numune bilgileri			Lab. Rapor No.	7 gün deney sonuçları			28 gün deney sonuçları			f _{ck} = 37			2.kritere göre değerlendirme						
		miktar m3	kıvam			N/mm2	oran	1.örnek	2.örnek	3.örnek	N/mm2 " n "	mak-min	sapma	ort * %15	fck-4=	33,0	v				
			no	sipariş ölçüm														tarihi	tarihi		
beton K C30	11 Haziran 2022	75	15	15	2290-BRN 21439045	18 Haziran 2022	53,4	144%	70%	25 Şubat 1900	59,8	69,1	61,6	9,3	<	9,5	63,5	>	fck-4=	33,0	v
döküm yeri	11 Haziran 2022	0-24	1	15	14	2290-BRN 21439045	18 Haziran 2022	53,4	144%	25 Şubat 1900	59,8	69,1	61,6	9,3	<	9,5	63,5	>	fck-4=	33,0	v
1.normal kat			2	15	14		18 Haziran 2022	59,3	160%		67,1	67,0	61,6	5,5	<	9,8	65,2	>	fck-4=	33,0	v
			3	15	14		18 Haziran 2022	56,7	153%		63,4	64,4	63,2	1,2	<	9,6	63,7	>	fck-4=	33,0	v
1.kritere göre değerlendirme (n adet deney sonucu ortalaması)						n = 3	f _{cm} = 64,1	>	fck+1= 38,0	v											

numune kabı silindir.....S..... küp.....K.....	döküm tarihi	beton numune alım b			Lab. Rapor No.	7 gün deney sonuçları			28 gün deney sonuçları			f _{ck} = 30			2.kritere göre değerlendirme						
		miktar m3	kıvam			N/mm2	oran	1.örnek	2.örnek	3.örnek	N/mm2 " n "	mak-min	sapma	ort * %15	fck-4=	26,0	v				
			no	sipariş ölçüm														tarihi	tarihi		
beton S C30	27 Haziran 2022	70	15	15	2258-BRN 21644110	4 Temmuz 2022	41,2	137%	70%	25 Temmuz 2022	52,2	52,2	52,8	0,6	<	7,9	52,4	>	fck-4=	26,0	v
döküm yeri	27 Haziran 2022	0-24	1	15	15	2258-BRN 21644110	4 Temmuz 2022	41,2	137%	25 Temmuz 2022	52,2	52,2	52,8	0,6	<	7,9	52,4	>	fck-4=	26,0	v
2.normal kat			2	15	15		4 Temmuz 2022	41,1	137%		52,0	49,0	52,0	3,0	<	7,7	51,0	>	fck-4=	26,0	v
			3	15	15		4 Temmuz 2022	40,2	134%		54,0	54,0	54,2	0,2	<	8,1	54,1	>	fck-4=	26,0	v
1.kritere göre değerlendirme (n adet deney sonucu ortalaması)						n = 3	f _{cm} = 52,5	>	fck+1= 31,0	v											

numune kabı silindir.....S..... küp.....K.....	döküm tarihi	beton numune alım b			Lab. Rapor No.	7 gün deney sonuçları			28 gün deney sonuçları			f _{ck} = 30			2.kritere göre değerlendirme						
		miktar m3	kıvam			N/mm2	oran	1.örnek	2.örnek	3.örnek	N/mm2 " n "	mak-min	sapma	ort * %15	fck-4=	26,0	v				
			no	sipariş ölçüm														tarihi	tarihi		
beton S C30	19 Temmuz 2022	77	15	14	2837-BRN 21649862	26 Temmuz 2022	28,5	95%	70%	16 Ağustos 2022	35,6	36,7	34,7	2,0	<	5,4	35,7	>	fck-4=	26,0	v
döküm yeri	19 Temmuz 2022	0-24	1	15	14	2837-BRN 21649862	26 Temmuz 2022	28,5	95%	16 Ağustos 2022	35,6	36,7	34,7	2,0	<	5,4	35,7	>	fck-4=	26,0	v
3.normal kat			2	15	14		26 Temmuz 2022	30,6	102%		36,1	36,4	37,7	1,6	<	5,5	36,7	>	fck-4=	26,0	v
			3	15	14		26 Temmuz 2022	29,8	99%		36,0	35,5	35,4	0,6	<	5,3	35,6	>	fck-4=	26,0	v
1.kritere göre değerlendirme (n adet deney sonucu ortalaması)						n = 3	f _{cm} = 36,0	>	fck+1= 31,0	v											

destek YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Belge No: 287 Tic.Sic.No:449335
Erenköy V.D. 293 045 4301