

BETON ÇELİK ÇUBUKLARI ÇEKME RAPORU

Rapor Tarihi	22.10.2015
Alınış Tarihi	22.10.2015
Deney Tarihi	22.10.2015
BR No	9252047
Lab. Kod.No	3639-15
Yibf No	1136798

FİRMA VE ŞANTIYE BİLGİLERİ

Deneyi İsteyen Firma	İLKE YAPI DENETİM A.Ş
Yapı Sahibi	MUAMMER KOÇ VE HİSS.
Şantiye Adresi	MAYISGÜLÜ SK. NO:3 KADIKÖY
Pafta / Ada / Parsel No	8/1429/77

NUMUNE BİLGİLERİ

İmalatçı Firma	Yeşilyurt demir
Temsil Ettiği Miktar (Ton)	26
Numunelerin Cinsi ve Adedi	Ø8 (N) 3 Ø10 (N) 3 Ø12 (N) 3 Ø14 (N) 3 Ø16 (N) 3

TS 708 STANDART SINIR DEĞERLERİ

NO	Anma Çapı mm	Çap mm	Kütle Kg/m	Akma N/mm ²	Çekme N/mm ²	Çekme / Akma Rm / Re	Re.act/Re.nor	Kopma Uz. %	Akma N/mm ² Min	Çekme N/mm ² Min	Re.act / Re,nor	Kopma Uzaması % Min	Anma Kütleleri Kg/m	
													(Min)	(Max)
1	Ø8	8,0	0,395	530	641	1,21	1,26	16	420	500	1,30	10	0,371	0,41
2	Ø8	8,0	0,395	484	598	1,24	1,15	20	420	500	1,30	10	0,371	0,41
3	Ø8	7,9	0,382	547	663	1,21	1,30	17	420	500	1,30	10	0,371	0,41
1	Ø10	10,0	0,617	489	587	1,20	1,17	23	420	500	1,30	10	0,579	0,641
2	Ø10	10,0	0,622	481	580	1,21	1,15	23	420	500	1,30	10	0,579	0,641
3	Ø10	10,0	0,629	480	587	1,22	1,14	22	420	500	1,30	10	0,579	0,641
1	Ø12	12,0	0,898	468	582	1,24	1,11	23	420	500	1,30	10	0,835	0,923
2	Ø12	12,0	0,891	466	583	1,25	1,11	25	420	500	1,30	10	0,835	0,923
3	Ø12	12,0	0,907	464	582	1,25	1,10	23	420	500	1,30	10	0,835	0,923
1	Ø14	14,0	1,202	443	580	1,31	1,05	25	420	500	1,30	10	1,137	1,258
2	Ø14	14,0	1,207	468	596	1,27	1,11	24	420	500	1,30	10	1,137	1,258
3	Ø14	14,0	1,198	475	585	1,23	1,13	23	420	500	1,30	10	1,137	1,258
1	Ø16	16,0	1,593	468	584	1,25	1,11	22	420	500	1,30	10	1,485	1,643
2	Ø16	16,0	1,607	473	592	1,25	1,13	25	420	500	1,30	10	1,485	1,643
3	Ø16	16,0	1,593	468	583	1,25	1,11	22	420	500	1,30	10	1,485	1,643

İrsaliye No

Laboratuvarımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 08.01.2014 tarih ve 457 sayılı İzin Belgesine sahiptir.


* Bu rapor Laboratuvarımızın izni olmadan değiştirilemez ve çoğaltılamaz.

* Bu sonuçlar sadece deney yapılan numunelere aittir.

* Bu rapor üç suret halinde düzenlenmiştir.

* Numuneler Laboratuvar Teknisyeni-Teknikeri tarafından inşaat alanından alınmıştır.

* İLGİLİ STANDARTLAR: TS 708 - TS EN ISO 6892-1 TS EN ISO 15630-1 standartları uygulanmaktadır.



Süleyman NARİN
Lab.Müdürü
Lab.Denetçisi
Belge No:14084

Şafak BOSTAN
Teknisyen