

T.C.
İSTANBUL İLİ
KADIKÖY İLÇESİ

Yapı Kontrol Müdürlüğü
Beton ve Zemin Laboratuvarı

TS 13515 Ek B:1/Haziran 2014 Standardına Göre Değerlendirme

Mal Sahibi:

MUAMMER KOÇ VE HİSS.

Yüklenici/Yapı Denetim
Firması:

GÖKÖZ İNŞAAT

Proje Adı:

Osmanağa Mah. Mayıs Gülü Sok. 1429 ada, 8 pafta,77 parsel

Yerinde dökülen betonun dayanımı fck : C35 /45

Yapı Elemanı	Deney No	Deney Sonuç (n) MPa	Deney Sonuç Ortalaması Mpa	1. Kriter (f_{cm})	2. Kriter (f_{ci})	Sonuç Değerlendirme
				$f_{ck}=45$		
				n=1 ise Uygulanmaz	$\geq f_{ck}$	
				n=2-4 ise $f_{cm} \geq f_{ck} + 1$ n \geq 5 ise $f_{cm} \geq f_{ck} + 2$	$f_{ci} \geq f_{ck}-4$	
4. KAT KOLON TAVAN	G1	49,05	50,85	UYGUN	UYGUN	UYGUN
	G2	54,30			UYGUN	
	G3	49,20			UYGUN	

24.07.2015 tarihli ve 84001400-09 onaylı statik proje beton mukavemeti C30'dur. Projesine uygundur.

Menekşe PERDİ

Berna OYGUÇ

Deney Sorumlusu

Laboratuvar Birim Yöneticisi



Y.